

Sprawozdanie z realizacji zadań na podstawie Uchwały nr XXXVII/303/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.12.2020r. - stan na dzień 31.03.2021r.

L.p.	Nazwa zadania	Wybór projektanta: na podst. ustawy PZP lub inna forma (jaka)	Projektant	Koszt projektu	Data podpisania umowy na wykonanie dokumentacji technicznej	Data wykonania dokumentacji technicznej zgodnie z zapisem w umowie	Podstawowy zakres zadania	Na jakim etapie jest realizacja dokumentacji technicznej	Kto występuje z wnioskiem o PnB	Data złożenia wniosku o PnB	Data wydania PnB	Koszt zadania wg KI	Wybór wykonawcy zadania: na podst. Ustawy PZP lub inna forma (jaka)	Data ogłoszenia przetargu	Ilość złożonych ofert	Oferta najtańsza / najdroższa	Data rozstrzygnięcia przetargu	Data podpisania umowy z wybranym wykonawcą	Data wykonania umowy	Na jaki etapie jest realizacja zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13	14	15	16	17	18	19	20	
dział 010 rozdział 01010 par. 6050				60 270,00																
1.	Opracowanie dwóch koncepcji budowy kanalizacji, jednej złączeniem do systemu kanalizacyjnego AQUANET, drugiej opartej na lokalnych oczyszczalniach kompaktowych wraz z symulacją kosztową dla: Dymaczewa Nowego, Dymaczewa Starego, Borkowic i Bolesławca, Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa.	Regulamin zp	SWECO	60 270,00	20.08.2020	w dniu 18.03.2021r. podpisano Aneks nr 2 (terminowy) Termin wykonania opracowania 20.06.2021r.	Wykonawca opracował dwa warianty budowy kanalizacji sanitamej.	Całościowe opracowanie zostało złożone do Aquanet do zaopiniowania. Aquanet szacuje czas potrzebny do wydania opinii na ok. 3 miesiące.	-	-	-	-								nie dotyczy
dział 600 rozdział 60004 par. 6050, par.				4 364 601,42																
2.	Zintegrowanie węzły przesiadkowe w Drużynie	PZP			29.11.2018								PZP	05.10.2018	2	1 190 000,00/3 185 761,50	15.11.2018	29.11.2018		11.03. rozpoczęcie czynności odbiorowych; 12.03. zawiadomienie z Gm. M-na o zakończeniu budowy do Woj. Wielkopolskiego Inspektora Nadzoru Bud. (WINB); 01.04. zaświadczenie o braku sprzeciwu z WINB;
	Zintegrowanie węzły przesiadkowe w Pecnej (stacja Iłowiec)	PZP			28.11.2018								PZP	05.10.2018	2	1 132 461,00/1 190 000,00	15.11.2018	28.11.2018		12.02.-30.03. wezwanie wykonawcy o potwierdzenie terminu i przedstawienie dowodów, spotkanie on-line; spotkanie w UM M-na, uzupełnienie dowodów przez wykonawcę; wniosek wykonawcy o aneks terminowy; 25.03 pismo do UMWW o przesunięciu terminu rozliczenia dofinansowania z uzasadnieniem; 08.03. złożenie ponowne wniosku o PnB przez wykonawcę;
	Zintegrowanie węzły przesiadkowe w Mosinie	PZP		4 364 601,42	28.11.2018								PZP	05.10.2018	2	2 516 580,00/2 650 000,00	20.11.2018	29.11.2018		12.02.-30.03. wezwanie wykonawcy o potwierdzenie terminu i przedstawienie dowodów, spotkanie on-line; spotkanie w UM M-na, uzupełnienie dowodów przez wykonawcę; wniosek wykonawcy o aneks terminowy; 25.03 pismo do UMWW o przesunięciu terminu rozliczenia dofinansowania z uzasadnieniem; 08.03. złożenie ponowne wniosku o PnB przez wykonawcę;
dział 600 rozdział 60016 par. 6050				2 868 030,29																
3.	Projekt ciągu drogowego przebiegającego przez ulice Długą, Grabową, Jodłową, Akacjową kontynuacja projektu Akacjowa-Jodłowa-Grabowa	PZP+Regulamin zp		33 210,00	20.02.2018	15.01.2021		15.01. złożenie wniosku o ZRID; rozliczenie częściowe zadania, oczekiwanie na decyzję		15.01.2021			PZP+Regulamin in zp							

09.04.2021
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy
Joanna Pawlicka

4.	Projekt ul. Łąkowej i ul. Różanej w Pecnej	PZP	13 065,06	23.04.2019	21.12.2020	Uzyskano PnB - 10.02.2021 i rozliczono zadanie	10.02.2021	4 079 313,08	PZP	14.03.2019	3	65 325,30 /85 600,00	12.04.2019	23.04.2019		
5.	Projekt ul. Mieszka I i etapu II (łącznik) w Mosinie	PZP+Regulamin zp	61 254,00	08.01.2020 14.08.2020	08.05.2021 14.02.2021	Wykonawca złożył wniosek o pozwolenie na budowę. Pozostała kwota wynagrodzenia po uzyskaniu PnB.	12.02.2021		PZP+Regulamin in zp	22.11.2019	3	48 954 /62 115	02.01.2020	08.01.2020		
6.	Projekt ul. Budzyńskiej w Mosinie	PZP	27 355,20	27.11.2019	11.02.2021	Uzyskano PnB - 10.02.2021 dla budowy parkingu i zjazdów oraz przebudowy odcinka ul. Reja i remontu odcinka ul. Niepodległości w Mosinie i zaświadczenie o braku sprzeciwu dla budowy kan. deszcz z włączeniem w ul. Harcerską. Oczekiwanie na decyzję ZRID - trwa uzupełnianie	10.02.2021		PZP	17.10.2019	3	63 468,00/126 075,00	20.11.2019	27.11.2019		
7.	Projekt ul. Kasztanowej, Lipowej w Daszewicach	PZP	60 885,00	11.12.2019	10.04.2021 25.06.2021	przedłużenie terminu do 25.06.2021r. - przedłużające się uzgodnienia i trudności z uzgadnianiem zrzutu wody deszczowej			PZP							

09.04.2021
Kierownik
Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy
Joanna Pawlińska

8.	Projekt wzmocnienia mostu w Bolesławcu	Regulamin zp	51 680,00	12.11.2019	15.01.2021		Wykonawca złożył wniosek o pozwolenie na budowę. Oczekiwanie na PnB.												nie dotyczy
9.	Budowa ul. Piaskowej (fragment od ul. Łąkowej do ul. Czereśniowej) w Mosinie	-	832 161,05	-	-	-	-	-	-	260 467,16	PZP	19.08.2020	13	PN 709 974.08 /1 146 933.40 WR 107 439.27/107 439.27	25.09.2020	01.10.2020 30.12.2020	04.03.2021 05.05.2021 30.04.2021	w trakcie realizacji; przedłużenie terminu dla etapu PN ze względu na warunki pogodowe (badane dowody)	
10.	Budowa ul. Matejki w Mosinie (fragment od ul. Wodnej do rozwidlenia na ul. Matejki) dt. ok. 70m	-	231 439,67	-	-	-	-	-	-		PZP	05.11.2020	11	223 939.67 /808 421.25	04.12.2020	29.12.2020	11.05.2021	w trakcie realizacji; wykonawca przygotowuje zadanie do odbioru	
11.	Budowa z przebudową ul. Łaziennej i Kanałowej w Mosinie - etap I	-	632 682,84	-	-	-	-	-	-	614 232,84	PZP	01.12.2020	12	614 232.84 /914 255.14	22.12.2020	30.12.2020	30.06.2021	w trakcie realizacji; usunięte wszystkie kolizje i rozpoczęto branżę drogową	
12.	Budowa chodnika na ul. Kolejowej w Mosinie na fragmencie od Dworca Kolejowego do ul. Sremskiej	-	222 653,09	-	-	-	-	-	-		PZP	26.11.2020	13	216 173.09 /335 478.47	17.12.2020	30.12.2020	30.05.2021	w trakcie realizacji; wykonawca planuje zakończenie zadania na końcu kwietnia 2021	
13.	Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach - etap II + III dt. 315m + etap III + POR	-	701 664,38	-	-	-	-	-	-		PZP	08.10.2020	9	PN 211 342.35 /274 312.56 WR 483 127.55/483 127.55	13.11.2020	19.11.2020 30.12.2020	19.03.2021 25.04.2021 28.05.2021	w trakcie realizacji; przedłużenie terminu dla etapu II ze względu na warunki pogodowe	
dział 801 rozdział 80101 par. 6050			3 807 364,14	nie dotyczy															
14.	SP Daszewice - termomodernizacja z odwodnieniem	Regulamin zp	AKPRO Agnieszka Kurowska	11 070,00	09.11.2020	15.02.2021	-	-	-										
15.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinie z budową Sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	3 796 294,14	-	-	-	-	-	-		PZP	30.09.2020	16	5 595 000.00 /8 760 440.84	05.11.2020	16.11.2020	16.09.2021	w trakcie realizacji	
dział 900 rozdział 90001 par. 6050			322 523,71	nie dotyczy															
16.	Mosina: ul. Sowiniecka i boczna droga do ul. Sowinieckiej - kanalizacja.		27 686,67																

Kierownik
Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy
09.04.2021
Joanna Pawlińska

17.	Budowa kanalizacji w związku z przebudowa ul. Sowinieckiej.	-	-	294 837,04	-	-	-	-	-	-	PZP					16.06.2020	20.01.2021	zadanie zakończone i rozliczone	
dział 900 rozdział 90015 par. 6050				114 353,40															
18.	Budowa I etapu oświetlenia rejonu ul. Makuszyńskiego, Szklarskiego, Kuncewiczowej i Zapolskiej w Mosinie.	-	-	80 799,00	-	-	-	-	-	-	PZP	09.09.2020	7	79 200 /182 520.78	13.10.2020	22.10.2020	22.02.2021	dokonano odbioru robót zakończono m-c luty	
19.	Budowa oświetlenia na Os. Sportowców w Mosinie.	-	-	33 554,40	-	-	-	-	-	-	PZP	09.09.2020	6	32 595 /133 186.87	13.10.2020	22.10.2020	22.02.2021	dokonano odbioru robót zakończono m-c luty	
dział 900 rozdział 90095 par. 6057 i par. 6059				583 324,57															
20.	Zagospodarowanie terenu wraz z obiektami małej architektury, budowa dróg rowerowych w obrębie Parku Strzelnica par. 6057 486.980,02 zł par. 6059 96.364,55 zł	-	-	583 324,57	-	-	-	-	-	-	PZP	29.01.2020	5	1 004 971.50 /1 592 527.72	28.02.2020	06.03.2020	22.02.2021 23.04.2021	przedłużenie terminu do 23.04. - ze wzgl. na warunki pogodowe i technologie wykonania 02.04. zgoda od jedn. dofinansowującej na przedłużenie terminu (do 31.05.2021)	
dział 921 rozdział 92109 par 6220				8 610,00															
21.	Winda w Mosińskim Ośrodku Kultury.	-	-	8 610,00	-	-	-	-	-	-	Regulamin zp					10.12.2020	lut.21	II.2021-uzyskano odstąpienie od warunków ppoż.; zadanie zakończone i rozliczone	
Ogółem				12 129 077,53															

Kierownik
Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy
09.04.2021 *Joanna Pawlička*
Joanna Pawlička