

| Placówka               | LP | Opis przedmiotu remontu   | Stopień Pilności - Oznaczenie* | UWAGI dodatkowe | Czy możliwa realizacja częściowa** | Planowany/Oczekiwany termin wykonania | Szacowany koszt realizacji | Środki zarezerwowane w planie finansowym 2022 | Niebezpieczona kwota w przyznanej limicie (deficyt) na rok 2022 | Decyzja o przyznaniu dodatkowych środków na realizację: |       | REMONT ZREALIZOWANY |                                   |
|------------------------|----|---|--------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|---|---|-------|---------------------|-----------------------------------|
|                        |    |   |                                |                 |                                    |                                       |                            |   |   | Data  | Kwota | Data realizacji     | Rzeczywisty koszt wykonania w PLN |
|                        |    |   |                                |                 |                                    |                                       | 2 653 794,85               | 881 065,15                                    | 1 927 050,30  | 0,00  |       | 555 976,69          |                                   |
| Szkoła Podstawowa nr 1 | 1  | Remont łazienki i piętrowy budynek  | Krytyczny                      | nakaz Sanepidu  | Nie                                | 30.06.2022                            | 65 000,00                  | 65 000,00                                     | 0,00  |   |       | sierpień            | 63 541,80                         |
| Szkoła Podstawowa nr 1 | 2  | Konserwacja instalacji - naprawa instal. wod-kan  | Planowany                      | brak            | Nie                                | 31.07.2022                            | 15 750,00                  | 8 875,00                                      | 6 875,00  |   |       | sierpień            | 6 765,00                          |
| Szkoła Podstawowa nr 1 | 3  | Naprawa sprzętu   | Planowany                      | brak            | Nie                                | 31.07.2022                            | 15 750,00                  | 8 875,00                                      | 6 875,00  |   |       |                     |                                   |
| Szkoła Podstawowa nr 1 | 4  | Wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych (3 sale)  | Pilny                          | brak            | Nie                                | 31.07.2022                            | 12 000,00                  | 12 000,00                                     | 0,00  |   |       |                     |                                   |
| Szkoła Podstawowa nr 1 | 5  | Awarie  | Planowany                      | brak            | Nie                                | 31.07.2022                            | 5 250,00                   | 5 250,00                                      | 0,00  |   |       |                     |                                   |
| Szkoła Podstawowa nr 1 |    | Remont łazienek przy kuchni   | dodatkowe zadanie              |                 |                                    |                                       |                            |   |   |   |       | sierpień            | 17 999,82                         |
| Szkoła Podstawowa nr 1 | 6  | Wymiana drzwi wejściowych (6 szt)   | Planowany                      | brak            | Nie                                | 31.07.2022                            | 65 000,00                  | Nie   | 65 000,00   |   |       |                     |                                   |
| Szkoła Podstawowa nr 1 | 7  | Remont 3 sal (malowanie+podłoga)  | Planowany                      | brak            | Nie                                | 31.07.2022                            | 37 575,00                  | Nie   | 37 575,00   |   |       |                     |                                   |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | 8  | sala lekcyjna (nr 7-zaplecze) zamontowanie sufitu podwieszanego (plyta "nida-gips"), malowanie,           |                                |                 |                                    |                                       |                            |   |   |   |       | 01-02/2022          | 5 000,00                          |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | 9  | sala nr 7 - wykonanie i montaż (do instrumentów muzycznych)   | Planowy                        |                 | Nie                                | przeniesiono na 2023                  | 7 000,00                   |   | 7 000,00  |   |       |                     |                                   |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | 10 | sala nr 7 - (doprowadzenie wody i kanalizacji).   | Planowy                        |                 | Nie                                | przeniesiono na 2023                  | 2 000,00                   | 2 000,00                                      |   |   |       |                     |                                   |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | 11 | Biblioteka - wymiana podłogi, malowanie pomieszczeń, zakup mebli (biurka,krzesła, ława biblioteczna itp.) | Planowy                        |                 | Nie                                | przeniesiono na 2023                  | 20 000,00                  |   | 20 000,00   |   |       |                     |                                   |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | 12 | Biblioteka - malowanie pomieszczenia toalety przy bibliotece.   |                                |                 |                                    |                                       |                            |   |   |   |       | 01/2022             | 500,00                            |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | 13 | pomieszczenie na środki czystości - remont pomieszczeń na środki czystości                                | Planowy                        |                 | Nie                                | przeniesiono na 2023                  | 9 000,00                   | 9 000,00                                      |   |   |       |                     |                                   |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | 14 | sala 210 wymiana podłogi  | Planowy                        |                 | Nie                                | przeniesiono na 2023                  | 4 525,00                   | 4 525,00                                      |   |   |       |                     |                                   |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | 15 | zejsście na łącznik między salą gimnastyczną a holem - montaż płytek, maty, masa antypoślizgowa.          | Planowy                        |                 | Nie                                | przeniesiono na 2023                  | 10 000,00                  | 10 000,00                                     |   |   |       |                     |                                   |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | 16 | wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeń (sal lekcyjnych.)  | Planowy                        |                 | Tak                                | przeniesiono na 2023                  | 125 000,00                 |   | 125 000,00  |   |       |                     |                                   |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | 17 | sala 202 - malowanie.   |                                |                 |                                    |                                       |                            |   |   |   |       | 01/2022             | 5 000,00                          |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | 18 | sala 205 - malowanie i wymiana podłogi.   | Planowany                      |                 |                                    | przeniesiono na 2023                  | 10 000,00                  | 10 000,00                                     |   |   |       |                     |                                   |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | 19 | sala 212, sekretariat-wymiana podłogi   | Planowy                        |                 | Nie                                | przeniesiono na 2023                  | 8 000,00                   | 8 000,00                                      |   |   |       |                     |                                   |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | 20 | kompleksowy remont pomieszczenia ( księgowość ) - malowanie, wykonanie szaf zamykanych na dokumenty.      | Planowy                        |                 | Nie                                | przeniesiono na 2023                  | 20 000,00                  | 20 000,00                                     |   |   |       |                     |                                   |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | 21 | Remont piwnic - przekształcenie pomieszczeń na szatnie, harcówkę i "Laboratorium artystyczne".            | Planowy                        |                 |                                    | przeniesiono na 2023                  | 700 000,00                 |   | 700 000,00  |   |       |                     |                                   |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | 22 | Boisko szkolne - zakup sprzętu do koszenia i czyszczenia bieżni oraz boiska szkolnego.                    | Pilny                          |                 | Nie                                | przeniesiono na 2023                  | 30 000,00                  |   | 30 000,00   |   |       |                     |                                   |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | 23 | sala 2, 3, 4 (oddziały przedszkolne) doprowadzenie wody i kanalizacji zamontowanie zlewozmywaków.         | Planowy                        |                 | Nie                                | przeniesiono na 2023                  | 30 000,00                  |   | 30 000,00   |   |       |                     |                                   |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | 24 | kompleksowy remont Sali 214: wymiana instalacji elektrycznej  | Planowy                        |                 |                                    | przeniesiono na 2023 II etp           | 60 000,00                  |   | 60 000,00   |   |       | sierpień            | 60000                             |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | 25 | Doprowadzenie mediów do amfiteatru  | Planowy                        |                 |                                    | przeniesiono na 2023                  | 20 000,00                  |   | 20 000,00   |   |       |                     |                                   |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | 26 | Budynek szkoły- wymiana całej instalacji grzewczej w całym budynku  | Krytyczny                      |                 |                                    |                                       |                            |   |   |   |       |                     | Inwestycja Urząd Gminy            |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | 27 | Kuchnia zamontowanie instalacji gazowej, obecnie są butle z gazem co jest niezgodne z prawem budowlanym   | Krytyczny                      |                 |                                    |                                       |                            |   |   |   |       |                     | Inwestycja Urząd Gminy            |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | 28 | Sala 101 (pracownia chemiczna) zamontowanie instalacji gazowej, obecnie są butle z gazem co jest          | Krytyczny                      |                 |                                    |                                       |                            |   |   |   |       |                     | Inwestycja Urząd Gminy            |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | 29 | Boisko szkolne dokończenie inwestycji boiska lekkoatletycznego, doprowadzenie mediów,                     | Planowy                        |                 |                                    | częściowo                             |                            |   |   |   |       |                     | Inwestycja Urząd Gminy            |

|                                 |    |  |           |  |     |                      |            |           |            |  |  |                 |                                    |
|---------------------------------|----|--|-----------|--|-----|----------------------|------------|-----------|------------|--|--|-----------------|------------------------------------|
| Szkoła Podstawowa w Czapurach   | 30 | Remont sali komputerowej (malowanie, szpachlowanie, wyburzenie pozostałości ściany nośnej, zamontowanie belek nośnych, wymiana elektryki i kabli sieciowych, wymiana mebli, częściowa wymiana komputerów, montaż klimatyzacji) | pilny     |  | nie | do 31.08.2022r.      | 100 000,00 | 70 000,00 | 30 000,00  |  |  |                 |                                    |
| Szkoła Podstawowa w Daszewicach | 31 | Całoroczna pielęgnacja boiska trawiastego szkoły (koszenie, nawożenie, uzupełnianie nawierzchni)   | planowany |  | nie | marzec-listopad 2022 | 15 000,00  | 15 000,00 |            |  |  | marzec-wrzesień | 9 999,96                           |
| Szkoła Podstawowa w Daszewicach | 32 | Wymiana 14 skrzydeł drzwi wewnętrznych wraz z okuciem w salach lekcyjnych szkoły.  | planowany | wynika z zaleceń przeglądu budowlanego       | tak | sie.22               | 19 250,00  | 10 000,00 | 9 250,00   |  |  |                 |                                    |
| Szkoła Podstawowa w Daszewicach | 33 | Sukcesywna wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej na nowe ledowe, energooszczędne - w roku 2022  | planowany |  | tak | gru.22               | 10 000,00  | 5 000,00  | 5 000,00   |  |  |                 |                                    |
| Szkoła Podstawowa w Daszewicach | 34 | Położenie kostki brukowej przy schodach do szkoły, ok 4 m <sup>2</sup>   | planowany | wynika z zaleceń przeglądu budowlanego       | nie | sie.22               | 2 200,00   | 2 200,00  |            |  |  |                 | wykonano podczas termomodernizacji |
| Szkoła Podstawowa w Daszewicach | 35 | Malowanie salki fitness (ściany i sufit).  | planowany | wynika z zaleceń przeglądu budowlanego       | nie | sie.22               | 6 270,00   | 6 270,00  |            |  |  |                 |                                    |
| Szkoła Podstawowa w Daszewicach | 36 | Malowanie 2 łazienek uczniowskich i 3 sal lekcyjnych wraz z wymianą w tych salach wykładzin podłogowych/   | planowany | wynika z zaleceń przeglądu budowlanego       | tak | sie.22               | 37 400,00  | 21 630,00 | 15 770,00  |  |  |                 |                                    |
| Szkoła Podstawowa w Daszewicach | 37 | Usunięcie pęknięć na ścianach korytarza szkoły wraz z malowaniem ww. ściany  | planowany | wynika z zaleceń przeglądu budowlanego       | nie | sie.22               | 1 100,00   | 1 100,00  |            |  |  |                 |                                    |
| Szkoła Podstawowa w Daszewicach | 38 | Wymiana zepsutych lamp: 3 awaryjne i 1 ewakuacyjna w budynku szkoły.   | pilne     | wynika z zaleceń przeglądu budowlanego       | nie | 30.06.2022           | 1 000,00   | 1 000,00  |            |  |  |                 |                                    |
| Szkoła Podstawowa w Daszewicach | 39 | Skucie tynku, położenie nowej warstwy wraz z malowaniem ścian schodów przy wejściu na boisko   | planowany |  | nie | sie.22               | 8 000,00   | 8 000,00  |            |  |  |                 | zostanie wykonane w ramach zadnia  |
| Szkoła Podstawowa w Daszewicach | 40 | Malowanie placu zabaw.   | planowany | wynika z zaleceń przeglądu budowlanego       | nie | sie.22               | 1 000,00   | 1 000,00  |            |  |  | lipiec          | 8 310,00                           |
| Szkoła Podstawowa w Daszewicach | 41 | Częściowa wymiana ogrodzenia terenu szkoły (kontynuacja prac)  | planowany |  | tak | gru.22               | 11 980,00  | 2 000,00  | 9 980,00   |  |  |                 |                                    |
| Szkoła Podstawowa w Daszewicach |    | <b>ZADANIA NIEUJĘTE W PLANIE - AWARIE BIEŻĄCE</b>  |           |  |     |                      |            |           |            |  |  |                 |                                    |
| Szkoła Podstawowa w Daszewicach | 42 | wymiana zepsutej pompy w przepompowni  | krytyczny | awaria pompy                                 | nie | do 04.03.2022        | 3 813,00   | 0,00      | 3 813,00   |  |  | marzec          | 3 813,00                           |
| Szkoła Podstawowa w Daszewicach | 43 | montaż 6 szt. klimatyzatorów po pracach termomodernizacji budynku szkoły   | pilny     | orace po termomodernizacji budynku           | nie | kwi.22               | 5 000,00   | 0,00      | 5 000,00   |  |  | kwiecień        | 6 642,00                           |
| Szkoła Podstawowa w Daszewicach |    | Naprawa zalania i dachu na Sali gimnastycznej oraz remonty zgłoszone w maju 2022   |           |  |     | listopad             |            |           | 137 777,00 |  |  |                 |                                    |
| Szkoła Podstawowa w Daszewicach |    | konserwacja sieci komputerowej i naprawa monitoringu   |           |  |     |                      |            |           |            |  |  | czerwiec        | 2 404,00                           |
| Szkoła Podstawowa w Daszewicach |    | wymiana drzwi zewnętrznych   |           |  |     |                      |            |           |            |  |  |                 | 2 909,12                           |
| Szkoła Podstawowa w Daszewicach | 44 | naprawa elektronicznej tablicy wyników na hali sportowej   | krytyczny | podpisane umowy wynajmu hali sportowej       | nie | 10.03.2022           | 3 000,00   | 0,00      | 3 000,00   |  |  | kwiecień        | 1 722,00                           |
| Szkoła Podstawowa w Krosinku    | 45 | Montaż piłkochwytyłów za boiskiem szkolnym od strony parkingu  | Pilny     | Uszkodzony pojazd w grudniu                  | nie | kwiecień 2022        | 11 906,40  | 11 906,40 | 0,00       |  |  |                 |                                    |
|                                 |    | Konserwacja powierzchni boiska poliuretanowego   |           | wynika z zaleceń po remoncie                 |     |                      |            |           |            |  |  | kwiecień        | 3 444,00                           |
| Szkoła Podstawowa w Krosinku    | 46 | Malowanie 3 sal lekcyjnych i korytarza   | Planowany | Malowanie sal po wymianie okien              | nie | sierpień 2022        | 28 290,00  | 15 093,60 | 13 200,00  |  |  | sierpień        | 410,35                             |
| Zespół Szkół w Krośnie          | 47 | Remont schodów przed wejściem głównym/bocznym  | Planowy   | brak   | nie | lipie/sierpień       | 5 000,00   | 5 000,00  |            |  |  | sierpień        | 26 000,00                          |
| Zespół Szkół w Krośnie          | 48 | Wymiana nawierzchni podłogi w szatni   | Planowy   | brak   | nie | lipie/sierpień       | 6 000,00   | 6 000,00  |            |  |  |                 |                                    |
| Zespół Szkół w Krośnie          | 49 | Remont łazienki - I piętro budynek 1   | Planowy   | brak   | nie | lipie/sierpień       | 30 000,00  | 30 000,00 |            |  |  | sierpień        | 21 894,00                          |
| Zespół Szkół w Krośnie          | 50 | Remont łazienki - parter budynek 1   | Planowy   | brak   | nie | lipie/sierpień       | 6 000,00   | 6 000,00  |            |  |  | sierpień        | 0,00                               |
| Zespół Szkół w Krośnie          | 51 | Malowanie sal lekcyjnych, świetlicy  | Planowy   | brak   | nie | lipie/sierpień       | 10 000,00  | 10 000,00 |            |  |  | VII, VIII       | 2 073,26                           |
| Zespół Szkół w Krośnie          | 52 | Oddzielenie części stołowej od świetlicowej  | Planowy   | brak   | nie | lipie/sierpień       | 48 000,00  | 48 000,00 |            |  |  |                 |                                    |
|                                 |    | naprawa dachu, remont pomieszczeń kuchennych, instalacji wod-kan, drzwi z pcv  | awarie    |  |     |                      |            |           |            |  |  | maj-sierp.      | 10 542,48                          |
|                                 |    | modernizacja monitoringu   |           |  |     | wrzesień             |            |           | 4 600,00   |  |  |                 |                                    |
|                                 |    | modernizacja połączenia internetowego  |           |  |     |                      |            |           |            |  |  | lipiec          | 1 722,00                           |
| Zespół Szkół w Krośnie          | 53 | Naprawa pieca  | Krytyczny | opłacono ze środków przeznaczonych na awarie | nie | luty                 | 5 399,70   | 5 399,70  |            |  |  | 23,02,22r.      | 5 399,70                           |
| Zespół Szkół w Krośnie          | 54 | Zmiana użytkowania pomieszczeń z szatni na dwie sale   | Planowy   | brak   | nie | lipie/sierpień       | 130 000,00 | 0,00      | 130 000,00 |  |  |                 |                                    |

|                               |    |   |                |   |     |                        |           |           |             |  |  |                |           |
|-------------------------------|----|---|----------------|---|-----|------------------------|-----------|-----------|-------------|--|--|----------------|-----------|
| Szkoła Podstawowa w Pecnach   | 55 | Naprawy i konserwacje komputerów i kserokopiarek  | Planowy        |   | Tak | I - XII/2022           | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00        |  |  | I-VIII/2022    | 9 914,81  |
| Szkoła Podstawowa w Pecnach   | 56 | Naprawa pieców C.O. - 3 szt   | Krytyczny      |   | NIE | I/2022                 | 9 425,49  | 9 425,49  | 0,00        |  |  | styczeń        | 9 425,49  |
| Szkoła Podstawowa w Pecnach   | 57 | Konserwacja Dźwigu  | Planowy        |   | TAK | I-XII/2022             | 2 435,40  | 2 435,40  | 0,00        |  |  | I-VIII/2022    | 1 420,65  |
| Szkoła Podstawowa w Pecnach   | 58 | Konserwacja systemu oddymiania  | Planowy        |   | TAK | I-XII/2022             | 1 107,00  | 1 107,00  | 0,00        |  |  | lut i sierpień | 1 107,00  |
| Szkoła Podstawowa w Pecnach   | 59 | Malowanie klasy lekcyjnej (budynek nr 1)  | Krytyczny      |   | Nie | I/2022                 | 3 000,00  | 3 000,00  | 0,00        |  |  | lut.22         | 3 000,00  |
| Szkoła Podstawowa w Pecnach   | 60 | Remont posadzki - położenie płytek podłogowych w szatni (budynek nr 2)                              | Krytyczny      |   | Nie | I/2022                 | 3 100,00  | 3 100,00  | 0,00        |  |  | lut.22         | 3 100,00  |
| Szkoła Podstawowa w Pecnach   | 61 | Prace remontowe - instalacji wodno-kanalizacyjnej, i C.O.   | Krytyczny      |   | NIE | I/2022                 | 8 179,50  | 8 179,50  | 0,00        |  |  | styczeń        | 8 179,50  |
| Szkoła Podstawowa w Pecnach   | 62 | Naprawa sieci internetowej  | krytyczny      |   | NIE | do VIII/2022           | 9 941,35  | 9 941,35  | 0,00        |  |  | maj.22         | 4 070,00  |
| Szkoła Podstawowa w Pecnach   | 63 | Malowanie ciągów komunikacyjnych - korytarzy (szkoła budynek nr 1 i nr 2)                           | Planowy        |   | NIE | do VIII/2022           | 44 116,01 | 44 116,01 | 0,00        |  |  | 0              | 0,00      |
| Szkoła Podstawowa w Rogalinie | 64 | Serwis i naprawa systemu alarmowego   | planowy        |   | tak | 2022.12                | 15 000,00 | 5 000,00  | 10 000,00   |  |  | maj            | 12 950,01 |
| Szkoła Podstawowa w Rogalinie | 65 | Naprawa boiska - bramki, siedziska, piłkochwyty   | planowy        | w razie potrzeb   | tak | 2022.08                | 4 000,00  | 2 000,00  | 2 000,00    |  |  |                |           |
| Szkoła Podstawowa w Rogalinie | 66 | Naprawa instalacji elektrycznej   | pilny          |   | nie | 2022.05                | 3 600,00  | 6 500,00  | 0,00        |  |  | maj            | 13491.23  |
| Szkoła Podstawowa w Rogalinie | 67 | Wyrównanie terenu placu zabaw   | pilny          |   | nie | 2022.05                | 73 800,00 | 55 000,00 | 18 800,00   |  |  |                |           |
| Szkoła Podstawowa w Rogalinie | 68 | Naprawa wyjścia ewakuacyjnego   | krytyczny      |   | nie | 2022.04                | 35 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00   |  |  |                |           |
| Szkoła Podstawowa w Rogalinie | 69 | Wymiana plotu wokół placu zabaw   | pilny          |   | nie | 2022.06                | 25 000,00 | 6 000,00  | 19 000,00   |  |  |                |           |
| Szkoła Podstawowa w Rogalinie | 70 | Naprawa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego   | krytyczny      |   | nie | 2022.04                | 45 000,00 | 10 500,00 | 34 500,00   |  |  |                |           |
| Szkoła Podstawowa w Rogalinie | 71 | Naprawa zejście do kotłowni   | krytyczny      |   | nie | 2022.07                | 50 000,00 | 0,00      | 50 000,00   |  |  |                |           |
| Szkoła Podstawowa w Rogalinie | 72 | remont podłóg w salach lekcyjnych   | planowy        |   | tak | 2022.08                | 50 000,00 | 0,00      | 50 000,00   |  |  |                |           |
| Szkoła Podstawowa w Rogalinie | 73 | malowanie pomieszczeń ic igawów komunikacyjnych   | planowy        |   | tak | 2022.07                | 35 000,00 | 0,00      | 35 000,00   |  |  |                |           |
|                               |    | wykonanie infrastruktury zewnętrznej przy budynku   |                |   |     |                        |           |           |             |  |  | czerwiec       | 12169,76  |
|                               |    | naprawa placu zabaw   |                |   |     |                        |           |           |             |  |  | lipiec         | 5595,27   |
|                               |    | mont. narożników ochronnych pcv   |                |   |     |                        |           |           |             |  |  | maj            | 2066,4    |
| Szkoła Podstawowa w Rogalinie | 74 | Naprawa oświetlenia ewakuacyjnego   | planowy        |   | tak | 2022.06                | 1 500,00  | 0,00      | 1 500,00    |  |  |                |           |
| Szkoła Podstawowa w Rogalinie | 75 | pozostałe: wymiana grzejnika  |                |   |     | 2022.12                | 3 000,00  |           |             |  |  |                | 1606,38   |
| Szkoła Podstawowa w Rogalinie | 76 | wymiana częściowa przewodów elektrycznych w związku z wymianą licznika prądu i połączeniem skrzynki | krytyczny      | w związku z rozbudową szkoły zostay wymienione  | nie | do końca marca         | 7 200,00  | 6 520,00  | 680,00      |  |  |                | 9525      |
| Szkoła Podstawowa w Rogalinie | 77 | naprawa drukarki  | planowy        | na bieżąco  | nie | do końca marca         | 3 150,00  | 3 150,00  |             |  |  |                | 2021,14   |
| Szkoła Podstawowa w Rogalinie | 78 | kompleksowy remont pomieszczeń po obecnej bibliotece - wymiana wykładziny                           | pilny/do 31.08 | po oddaniu nowego budynku, pomieszczenie się sala ma stanowić rodzaj łącznika między starą a nową | nie | do 31.12               | 6.000     | 6 000,00  |             |  |  |                |           |
| Szkoła Podstawowa w Rogalinie | 79 | kompleksowy remont sali nr 2 - wymiana wykładziny   | pilny/do 31.08 | od 5 lat uwagi w rocznym przeglądzie budowlanym   | nie | do 31.08               | 6.100     | 6 100,00  |             |  |  |                | 44918,11  |
| Szkoła Podstawowa w Rogalinie | 80 | remont sali gimnastycznej - parkiet   | pilny/do 31.08 | przełądzie budowlanym   | tak | tylko w wakacje letnie | 43 600,00 | 0,00      | 43 600,00   |  |  |                |           |
| Szkoła Podstawowa w Rogalinie | 81 | utrzymanie boiska trawiastego przekazanego 1.01.2022 przez OSiR                                     | planowy        |   | tak | na bieżąco             | 77 140,00 | 77 140,00 |             |  |  |                | 1836      |
| Szkoła Podstawowa w Rogalinie | 82 | wymiana częściowa przewodów elektrycznych w całej szkole  | krytyczny      | przy budowie nowej szkoły Wykonawca korzysta z prądu  | tak |                        |           | 0,00      | brak wyceny |  |  |                |           |
| Szkoła Podstawowa w Rogalinie | 83 | remont sali gimnastycznej - malowanie; gładzenie pęknięć  | pilny/do 31.08 | od 5 lat uwagi w rocznym przeglądzie budowlanym   | nie | do 31.08               | 58 720,00 | 0,00      | 58 720,00   |  |  |                |           |
| Szkoła Podstawowa w Rogalinie | 84 | wymiana lamp  | planowy        |   | tak | do 31.12               | 9 600,00  | 0,00      | 9 600,00    |  |  |                |           |
| Szkoła Podstawowa w Rogalinie | 85 | remont boiska trawiastego   | na bieżąco     |   | tak | wg potrzeb             | 2 000,00  | 1 920,00  | 20,00       |  |  |                |           |
| Przedszkole nr 2              | 86 | remont tarasu i schodów wejściowych do p-la   | planowy        | tylko remont tarasu   | nie | lipiec/sierpień 2022   | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00        |  |  | sierpień       | 46 000,00 |
| Przedszkole nr 2              | 87 | wymiana sprzętu w ogrodzie przedszkolnym  | planowy        |   | tak | lipiec/sierpień 2022   | 16 000,00 | 0,00      | 16 000,00   |  |  |                |           |

|                      |    |   |                    |                                    |     |                               |                  |           |           |  |                 |           |
|----------------------|----|---|--------------------|------------------------------------|-----|-------------------------------|------------------|-----------|-----------|--|-----------------|-----------|
| Przedszkole nr 2     | 88 | adapt. i remont pomieszczenia gosp. na łazienkę dzieci.   | planowy            |                                    | tak | lipiec/sierpień 2022          | 15 000,00        | 0,00      | 15 000,00 |  |                 |           |
| Przedszkole nr 3     | 89 | Remont łazienki dla personelu   | Planowy            | wykonany w lipcu                   | Nie | od 1 lipca do 31 lipca 2022r. | 45 000,00        | 43 884,70 | 1 115,30  |  | lipiec/sierpień | 30 926,28 |
| Przedszkole nr 3     |    | Wymiana instalacji wodnej - awaria  | awaria             | pokryto z ubezpieczenia            |     |                               |                  |           |           |  | maj/czerwiec    | 10 030,00 |
| Przedszkole nr 3     |    | remont centrali telefonicznej   | awaria             | pokryto z ubezpieczenia            |     |                               |                  |           |           |  | maj/czerwiec    | 2 460,00  |
| Przedszkole nr 3     |    | remont podłogi na korytarzu   | awaria             | pokryto z ubezpieczenia            |     |                               |                  |           |           |  | maj-czerwiec    | 9 073,71  |
|                      |    | remont placu zabaw  | w wyniku przeglądu |                                    |     |                               |                  |           |           |  | sierpień        | 11 688,69 |
| Przedszkole nr 3     | 90 | Naprawa dachu (modernizacja kominów wentylacyjnych)   | planowy            | planują remont                     | nie | 01.08.2022                    | 5 000,00         | 0,00      | 5 000,00  |  |                 |           |
| Przedszkole nr 4     | 91 | REMONT 3 SAL DYDAKTYCZNYCH (wykonano remont 1 Sali + instalacja wodna-kan położenie rur w ścianie i | PLANOWY            |                                    | TAK | 1.07.-31.08.2022              | 90 000,00        | 30 000,00 | 60 000,00 |  | lipiec/sierpień | 36 000,00 |
| Przedszkole nr 4     | 92 | WYMIANA ROZDZIELNICZY ELEKTRYCZNEJ , USUNIĘCIE USTEREK Z PROTOKOŁU 5 -LETNIEGO (tylko część +       | PLANOWY            | REMONT WYNIKA Z PROTOKOŁU KONTROLI | TAK | 1.07.-31.08.2022              | 10 000,00        | 10 000,00 |           |  | lipiec/sierpień | 8 000,00  |
| Przedszkole nr 4     | 93 | WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ   | PLANOWY            | REMONT WYNIKA Z PROTOKOŁU KONTROLI | NIE | rok 2023                      | w trakcie wyceny |           |           |  |                 |           |
| Przedszkole w Wiórku | 94 | malowanie pomieszczeń przedszkolnych  | Planowy            | brak                               | nie | październik                   | 3 654,00         | 3 654,00  | 0,00      |  | nie             | 0,00      |
| Przedszkole w Wiórku | 95 | remont plac zabaw, wymiana rygli i belek  | Planowy            | po przeglądzie                     | nie | sierpień                      | 2 500,00         | 2 500,00  | 0,00      |  | wrzesień        | 2 800,00  |
| Przedszkole w Wiórku | 96 | renowacja mebli , wymiana siedzisk krzeselek  | Planowy            | brak                               | tak | październik                   | 3 567,00         | 2 767,00  | 800,00    |  | nie             | 0,00      |
| Przedszkole w Wiórku | 97 | wymiana filtrów centrali wentylacyjnej  | Planowy            | przed okresem grzewczym            | nie | październik                   | 1 000,00         | 1 000,00  | 0,00      |  | nie             | 0,00      |

Stopień pilności- Oznaczenie\*

**Krytyczny**

do realizacji natychmiastowej do realizacji do 30 czerwca br

**Pilny**

może zostać

**Planowy**

zrealizowany w trakcie roku kalendarzowego

Czy możliwa realizacja częściowa\*\*

**TAK**

**NIE**

**Informacje dodatkowe:**

- w Planie remontowym zawierane są zarówno remonty z zabezpieczonymi środkami jak i nie mające zabezpieczenia.  
- remonty planowane są dla roku budżetowego rozpoczynającego się 1 stycznia a kończącego się 31 grudnia